

ДОКЛАД
о ходе выполнения Федеральной службой судебных приставов федеральных
целевых программ за первое полугодие 2011 года

Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России»
на 2007 – 2012 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 13.12.2010 № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и утвержденной 13.01.2011 федеральной адресной инвестиционной программой на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов Федеральной службе судебных приставов на 2011 год в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России» на 2007 – 2012 годы предусмотрен лимит бюджетных обязательств в размере **531 959,5 тыс. руб.**, в том числе:

– 217 973,3 тыс. руб. – государственные капитальные вложения (бюджетные инвестиции) предусмотрены на строительство 7 административных зданий для размещения территориальных органов ФССП России;

– 313 986,2 тыс. руб. – прочие нужды (выполнение функций бюджетными учреждениями), направленные на выполнение мероприятий по поставке серверного оборудования в рамках создания мультисервисной телекоммуникационной инфраструктуры пилотной зоны ФССП России на 2011 год).

Для реализации указанной федеральной целевой программы за первое полугодие 2011 года выполняется 13 государственных контрактов (договоров) на сумму **420 403,1 тыс. руб.**, что составляет 79% от объема годовых бюджетных назначений (531 959,5 тыс. руб.), в том числе по направлениям:

«капитальные вложения» – 12 государственных контрактов (договоров) на сумму 106 416,9 тыс. руб.;

«прочие нужды» – 1 государственный контракт на сумму 313 986,2 тыс. руб.

Стоимость работ, выполняемых в 2011 году, по 3 переходящим контрактам прошлых лет составляет 26 090,7 тыс. руб., по заключенным с 01.01.2011 10 контрактам – 394 312,4 тыс. руб.

За первое полугодие 2011 года суммарные кассовые расходы из федерального бюджета на реализацию программы составляют **16 641,8 тыс. руб.** или 3,1 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 16 641,8 тыс. руб., «прочие нужды» – 0,0 тыс. руб.

Причина кассовых расходов менее 20% относительно предусмотренного федеральной целевой программой «Развитие судебной системы России» на 2007 – 2012 годы объема бюджетных ассигнований, объясняется следующим:

1. В соответствии с условиями государственного контракта по «прочим нуждам» оплата осуществляется после выполнения обязательств по государственному контракту.

2. По причине возникновения непредвиденных обстоятельств: в ходе выполнения подготовительных работ по строительству административного здания Моздокского районного подразделения Управления Федеральной службы судебных

приставов по Республике Северная Осетия – Алания в г. Моздоке выяснилось, что проведению дальнейших работ препятствует вышка сотовой связи ОАО «МегаФон», т.к. она размещается на пятне застройки, в связи с чем, работы были приостановлены. В настоящее время указанная вышка перенесена и обеспечено начало строительных работ.

3. По причине признания Управлением Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике проведенного аукциона несостоявшимся проведено повторное размещение заказа в соответствии с федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на строительство объекта, что повлекло за собой затягивание сроков по строительству указанного объекта.

4. По причине необходимости внесения изменений в федеральную целевую программу «Развитие судебной системы России» на 2007 – 2012 годы в части замены объекта: «Реконструкция здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области» на объект «Административное здание Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Калмыкия «Дом юстиции» в г. Элиста» (Федеральная служба судебных приставов направила предложения письмом от 11.07.2011 № 12/08-16362-ВМ).

Учитывая наличие экономии, образовавшейся в результате проведения конкурсных мероприятий по строительству объектов в Брянской области, Пермском крае, Республике Северная Осетия – Алания в соответствии с п.п «д» п. 1 Порядка внесения изменений в федеральную адресную инвестиционную программу, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 22.12.2010 № 673, ФССП России письмом от 29.06.2011 № 12/08-15477-ВМ направлены предложения о внесении изменений в данные об объектах капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу в части перераспределения бюджетных ассигнований федерального бюджета между объектами капитального строительства в соответствии с заключенными государственными контрактами (договорами) в пределах общего объема бюджетных ассигнований федерального бюджета на текущий финансовый год, предусмотренного Федеральной службе судебных приставов по направлению «государственные капитальные вложения» в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России» на 2007 – 2012 годы.

Кроме того, с целью оплаты расходов по техническому и авторскому надзору, связанных со строительством (реконструкцией) объектов в Республиках Татарстан и Северная Осетия – Алания, Пермском крае и Брянской области Федеральной службой судебных приставов письмом от 29.06.2011 № 12/08-15475-ВМ направлены предложения о согласовании внесения изменений в сводную бюджетную роспись, не приводящих к изменению показателей сводной бюджетной росписи с выделением расходов по соответствующему коду операций сектора государственного управления в соответствии с предусмотренными государственными контрактами (договорами) и согласно сводным сметным расчетам, предусматривающим затраты на указанные виды работ на 2011 и 2012 годы.

За первое полугодие 2011 года установленный постановлением Правительства

Российской Федерации от 21.09.2006 № 583 «О Федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России» на 2007 – 2011 годы целевой индикатор «доля исполненных судебных актов» (процентов) в размере 80%, составил 71,2%.

Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 – 2012 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 13.12.2010 № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и утвержденной 13.01.2011 федеральной адресной инвестиционной программой на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов Федеральной службе судебных приставов на 2011 год предусмотрен лимит бюджетных обязательств в размере **36 760,0 тыс. руб.** на строительство следующих объектов:

«Административное здание районного отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Чеченской Республике, Шелковской район» с предусмотренным лимитом бюджетных обязательств 18 160,0 тыс. руб. и сроком ввода в эксплуатацию в 2011 году;

«Административное здание районного отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Чеченской Республике, Введенский район» с предусмотренным лимитом бюджетных обязательств 18 600,0 тыс. руб. и сроком ввода в эксплуатацию в 2011 году.

Для реализации указанной федеральной целевой программы за первое полугодие 2011 года заключено 2 государственных контракта на общую сумму 36 760,0 тыс. руб.

Согласно актам выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 освоение бюджетных ассигнований по федеральной целевой программе составляет 18 535,7 тыс. руб., что составляет 50,4% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований на 2011 год, в том числе:

14 221,5 тыс. руб. – по строительству административного здания для отдела судебных приставов в Шелковском районе, что составляет 78,3% от предусмотренного на указанный объект лимита бюджетных обязательств (18 160,0 тыс. руб.).

4 314,2 тыс. руб. – по строительству административного здания для отдела судебных приставов в Введенском районе, что составляет 23,2% от предусмотренного на указанный объект лимита бюджетных обязательств (18 600,0 тыс. руб.).

Выполнены подготовительные работы, общестроительные работы в части возведения зданий, произведены работы по прокладке наружных сетей электроосвещения, водоснабжения, газоснабжения, канализации, телефонизации. Кроме того, в Шелковском районе Чеченской Республики выполнены частично работы по благоустройству.

Кассовое освоение составляет **8 040,8 тыс. руб.**, что составляет 22% от доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2011 год (36 760,0 тыс. руб.).

Кроме того, в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке

отчетности о ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации федеральной адресной инвестиционной программы за I полугодие 2011 года Федеральная служба судебных приставов направляет следующую информацию в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации:

от 28.04.2011 № КА-П13-2716: ФССП России сообщает, что ввод в действие объектов, предусмотренных федеральной адресной инвестиционной программой по реализации двух вышеперечисленных федеральных целевых программ, планируется в предусмотренные ею сроки;

от 14.06.2011 (протокол № 19, раздел IV, пункт 2): ФССП России сообщает, что отставаний в осуществлении работ, связанных с реализацией федеральной адресной инвестиционной программы на 2011 год по федеральным целевым программам «Развитие судебной системы России» на 2007 – 2012 годы и «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 – 2012 годы не имеется, в том числе: своевременно проведены конкурсные мероприятия в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заключены государственные контракты на выполнение мероприятий, предусмотренных вышеуказанными федеральными целевыми программами.

В соответствии с указаниями Минэкономразвития России, 21.07.2011 Федеральной службой судебных приставов на Интернет-сайте <http://faip.economy.gov.ru> размещены отчетные материалы о ходе реализации федеральной адресной инвестиционной программы за первое полугодие 2011 года.

Необходимо отметить, что Федеральной службой судебных приставов принимается полный комплекс мер в целях обеспечения выполнения установленных на 2011 год Правительством Российской Федерации заданий.

Заместитель директора
Федеральной службы судебных приставов –
заместитель главного судебного пристава
Российской Федерации

В.Н. Мулов